

省级财政投资基本建设项目基本情况表

2021年03月02日

附件2-3

省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	广东工业大学大学城校区新科技大楼项目	主管部门	广东省教育厅
项目建设（使用）单位	广东工业大学	项目总投资金额	38366（申报）
立项文号		项目建设进展情况	项目建议书报批中
项目建筑面积	总建筑面积：54644.38平方米，地上十一层，地下两层。		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补助	自筹资金
	35366		3000
资金到位情况	资金当年到位情况：1000（待立项完成后拨付）		
	资金累计到位情况：1310（其中1000万须待立项完成后拨付）		
绩效目标			

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

附件2-4

广东工业大学大学城校区新科技大楼项目预算执行情况表（2021年）

单位：万元

序号	项目年度预算总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额		
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额	
小计					33.61	0.00	0.00	8.64	0.00
1	1000	合同1：大学城校区新科技大楼项目地块综合地下管线探测协议书	广州市建邦地质勘察技术有限公司	3.9625					
2		合同2：大学城校区新科技大楼项目建议书编制服务合同	广东省国际工程咨询有限公司	17.28			8.64		
3		合同3：大学城校区新科技大楼项目勘察合同	广州市建邦地质勘察技术有限公司	12.0204					
4		合同4：大学城校区新科技大楼项目勘察监理合同	广东海外建设咨询有限公司	0.257					
5		合同5：....							
6		合同6：....							
7		合同7：....							

财政支付金额包括中央财政和省财政

附件2-5

广东工业大学大学城校区新科技大楼项目招投标实施情况公开表

类别	招标范围		招标组织形式		招标方式		中标单位
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	√		√		√		广州市建邦地质勘察技术有限公司
设计							
建筑工程							
安装工程							
监理							
设备							
重要材料							
其他							

【关闭】