

省级财政投资基本建设项目信息公开表

项目名称：广东省社会福利服务中心项目



批复立项时间：2014年5月9日

资金主管部门：广东省民政厅

省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	广东省社会福利服务中心项目	主管部门	广东省民政厅
项目建设（使用）单位	广东省社会福利服务中心	项目总投资金额	12000万元
立项文号	粤发改社会函[2014]1458号	项目建设进展情况	施工
项目建筑面积	26120平方米		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资	自筹资金
	11000万元	1000万元	
资金到位情况	资金当年到位情况：	省级财政资金2260万元	
	资金累计到位情况：	10206万元（其中：中央资金1000万元，省级财政资金9206万元）	
绩效目标	中心项目的建成在应对人口老龄化、完善养老服务体系建设等方面，发挥着重要而积极的作用，进一步改善养老基础设施和服务对象的生活条件，提升我省养老事业发展水平，打造全省乃至全国养老服务示范工程。		

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

省社会福利服务中心项目预算执行情况表（2019年）



单位：万元

序号	项目年度预算总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额
小计	3,276.14							
1		施工总承包合同	广东电白建设集团有限公司	8,836.37	592.39		6,290.94	

广东省社会福利服务中心项目招投标实施情况公开表



类别	招标范围		招标组织形式		招标方式		中标单位
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	√			√	√		广东建筑艺术设计院有限公司
设计	√			√	√		广东建筑艺术设计院有限公司
建筑工程	√			√	√		广东电白建设集团有限公司
安装工程	√			√	√		广东电白建设集团有限公司
监理	√			√	√		广东省建筑工程监理公司
设备	√			√	√		广东电白建设集团有限公司
重要材料	√			√	√		广东电白建设集团有限公司
其他							