

省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程

批复立项时间：2014年9月

资金主管部门：广东省交通运输厅

附件2-2

省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2022年）
3. 项目招投标实施情况公开表

注：部门可根据实际情况增加公开内容。

省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	北江航道扩能升级项目	主管部门	广东省交通运输厅	
项目建设（使用）单位	广东省北江航道开发投资有限公司	项目总投资金额	已批复概算投资555999.79万元	
立项文号	粤发改交通 [2014]3561号、粤发改交通函[2016]5455号	项目建设进展情况	剩余白石窑一线船闸拆除重建工程，主体结构已基本完成。其他均完工，并完成交工验收。	
项目建筑面积				
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补助	自筹资金	
	327966.87	144080	107227.56	
资金到位情况	<p>资金当年到位情况：2022年到位资金14821万元</p> <p>资金累计到位情况：累计到位资金573560.26万元</p>			
绩效目标	<p>按内河Ⅲ级、通航1000吨级船舶标准建设，通航保证率98%。项目主要工程有：航道整治全长217km，新建设航道工程、清远枢纽二线船闸工程、飞来峡枢纽二三线船闸工程、白石窑枢纽一二线船闸工程、新建省道S377特大桥和乡道Y202大桥及11座桥梁通航孔防撞加固工程，以及相关配套工程等。</p>			

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程项目预算执行情况表（2022年）

单位：万元

序号	项目年度预算总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额
小计	45,762.00			562,720.31	33,253.39		452,904.20	
1		北江（乌石至三水河口）航道整治工程BJ-KS1合同段勘察设计合同	中铁建港航局集团勘察设计院有限公司（主办方）与中水珠江规划勘测设计有限公司（成员）的联合体	7,821.90	62.37		7,808.35	
2		北江（乌石至三水河口）航道整治工程BJ-KS2合同段勘察设计合同	华设计集团股份有限公司（主办方）与深圳市水务规划设计院股份有限公司（成员）联合体	6,940.35	250.54		6,783.55	
3		北江（乌石至三水河口）航道扩能升级工程先行工程施工监理合同	广东正方圆工程咨询有限公司	101.66	0.00		101.66	
4		北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级项目清远枢纽工程（标段一）施工监理合同	广州华申建设工程管理有限公司	2,101.81	0.00		1,603.86	
5		北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽工程（标段二）施工监理合同	广西八桂工程监理咨询有限公司	2,606.54	0.00		2,272.41	
6		北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级项目白石窑枢纽工程（标段三）施工监理合同	广州粤科工程技术有限公司	3,123.30	186.66		2,073.12	
7		北江（曲江乌石至三水河口）航道扩能升级工程先行工程（炸礁、筑坝工程）	中铁港航局集团有限公司	3,310.17	0.00		3,310.17	
8		北江航道扩能升级项目清远枢纽二线船闸合同段施工承包合同协议书	广东省源天工程有限公司	151,320.14	7,622.53		130,689.63	
9		北江航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸合同段施工承包合同协议书	广东水电二局股份有限公司	177,080.46	7,168.20		152,114.05	
10		北江航道扩能升级项目白石窑枢纽一、二线船闸合同段施工承包合同协议书	广东省水利水电第三工程局有限公司	205,591.78	17,805.71		143,579.29	
11		北江航道扩能升级项目船闸联合调度信息化建设工程合同	中通服建设有限公司（主办方）与武汉中原电子集团有限公司（成员）联合体	2,722.20	157.39		2,568.09	

备注：财政支付金额包括中央财政和省财政

