

# 茂名市茂南区村级老人活动服务站（养老服务医养结合）项目资金绩效评价报告

主管部门：养老服务处

填 报 人：郑耀凯

联系电话：020-85950811

为掌握茂名市茂南区村级老人活动服务站(养老服务医养结合)专项项目资金使用情况,评估资金支出绩效,提高使用效益,全面落实绩效管理,根据《广东省民政厅关于做好2022年中央及省级财政资金绩效自评工作的通知》要求,现对茂名市茂南区村级老人活动服务站(养老服务医养结合)专项项目资金评价如下:

## 一、基本情况

### (一)转移支付概况。

根据《广东省财政厅关于安排茂名市茂南区村级老年人活动服务站(养老服务医养结合)项目资金的通知》(粤财社〔2020〕271号),省财政一次性安排茂名市茂南区环露天矿生态公园周边村庄村级老年人活动服务站(养老服务医养结合)项目资金800万元,其中茂南区金塘镇500万元,公馆镇300万元。

根据《茂名市财政局关于下达茂南区村级老年人活动服务站(养老服务医养结合)项目省财政补助资金的通知》(茂财社〔2020〕157号),茂名市进一步细化项目资金分配,具体分配如下表:

公馆镇	
下达地区	金额(万元)
十万七	150
油甘窝	150
合计	300

金塘镇	
下达地区	金额（万元）
牙象	100
谭屋	100
天安	100
洪山	100
上垌	100
合计	500

## （二）整体绩效目标情况。

为全面落实好养老服务体系建设和推进养老服务业高质量发展，有效满足老年人多样化多层次养老服务需求。完善环露天矿生态公园周边村庄医疗康养服务设施，满足老人的医疗养老服务需求，使老人老有所乐、老有所依、老有所养，建成集日间照料、康复医疗、文化娱乐、家政服务为一体的老人康养老服务中心。

## 二、绩效指标分析

### （一）资金情况分析。

茂南区用于村级老年人活动服务站（养老服务医养结合）项目省财政补助资金 800 万元，已支出 335.59 万元，结余 464.41 万元，支出率为 41.9%。

公馆镇分配下达环露天矿生态公园周边村庄村级老人活动

服务站（养老服务医养结合）项目省财政资金 300 万元，支出 90.62 万元，结余 209.38 万元，资金支出进度 30.2%。截至 2022 年 4 月底，已支持公馆镇油甘窝村老年人活动服务站建设资金 90.62 万，预计 5 月前完成划拨 150 万元；十万七村计划项目已开工，尚未支付资金。

金塘镇分配下达环露天矿生态公园周边村庄老人活动服务站建设资金 500 万元，支出 244.97 万元，结余 255.03 万元，资金支出进度 48.99%。截至 3 月底，用于建设牙象、谭屋、天安、洪山、上垌 5 个村级老人活动服务站（养老服务医养结合）项目，目前项目建筑主体已基本完工，待进一步完善装饰和配套设施。

## （二）绩效指标完成情况分析。

对照“项目支出绩效评价指标体系”进行自评打分，评价基准日为 2022 年 3 月 31 日，自评总得分 68 分，具体得分情况如下：

投入指标（自评 20 分）：根据《广东省财政厅关于茂名市茂南区村级老人活动服务站（养老服务医养结合）项目资金的通知》（粤财社〔2020〕271 号）要求，省级养老服务体系建设资金依法将具体项目审批权限下放市县。资金分配的因素主要参考地方养老服务保障任务量、当年度重点任务目标、地方财政困难程度等因素。在此基础上增加考虑了上年度各地资金结余因素，代表各地资金使用效益。

过程指标（自评 17 分）：资金支出采取下发文件、开展专项整治等措施，下达工作任务清单，划定年度重点支持工作范围，

加强对公馆镇、金塘镇项目资金使用管理情况的监督管理，指导公馆镇、金塘镇依法依规完成资金支出，基本能做到资金专款专用，暂未发现资金挤占、挪用、套取等违纪违法现象。

产出指标（自评 15 分）：资金实际支出严格按项目预算进行，并保障项目与相应完成进度相符，确保预算不超支、项目不落后。因受疫情影响，部分建设项目无法按时开展，督促指导公馆镇、金塘镇在保证疫情防控得到落实的情况下，继续推进项目进度，及时、保质完成项目。项目预算经过财政审查，按照定案实施，成本合理。

效益指标（自评 16 分）：进一步加强养老服务和基础医疗设施保障，大力推进乡镇医养结合服务机构建设，满足老年人就近就便的养老服务和基础医疗的需求。通过项目实施，产生了良好经济效益和社会效益，具有可持续发展。

### 绩效自评得分表

一级指标		二级指标		评价指标				评分
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	三级指标		四级指标		
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4
				目标设置	6	完整性	2	2
						合理性	2	2
						可衡量性	2	2
				保障措施	2	制度完整性	1	1
						计划安排合理性	1	1

		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	
						资金到位及时性	2	2	
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3	
过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	3	
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	
				管理情况	4	监管有效性	4	4	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	
				成本控制	2	成本节约	2	2	
		效率性	25	完成进度	25	项目完成进度		25	10
				完成质量		项目预期指标完成度)			
效益	30	效果性	25	经济效益	25	资金按期发挥效能	25	11	
				社会效益		养老服务水平提高情况			
				生态效益		养老服务场所环境改善情况			
				可持续发展		养老服务质量长期有效提升			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	
总分								68	

### 三、综合评价结论

2020年茂名市茂南区村级老人活动服务站(养老服务医养结合)项目资金下达资金800万元,计划建成7个村级老人活动服务站。完善以居家为基础、社区为依托、机构为支撑,功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。在牙象、谭屋、十万七、油甘窝等地建设集生活照料、家政服务、助餐服务、文娱活

动、日间（或临时）托养、医疗保健、康复护理、精神慰藉、信息支援于一体的养老服务站（中心），为老年人提供方便、快捷、人性化服务，推动养老服务建设不断发展。

#### **四、主要绩效**

2022 年底建成 7 个村级老人活动服务站（医养结合），建成后预计为社区老年人提供生活照料、家政服务、医疗巡诊、日常护理、医疗康复、健康知识普及、安全常识教育、文化娱乐以及精神慰藉等多方面服务。

完善以居家养老为基础、以社区养老为依托、机构养老为补充、发展医养结合多层次养老服务体系，推动了社会福利事业的发展，服务公馆镇、金塘镇 2.5 万老人，对社会带来了积极的影响，项目受益对象的满意程度较高。

#### **五、存在问题**

**（一）是资金支出率不高。**受新冠肺炎疫情影响，部分建设项目无法按时开展，导致建设项目工作滞后，部分项目资金使用支出进度慢。

**（二）项目方案不够精细化。**部分建设项目前期方案制定不够细致、全面，未充分考虑项目立项、招投标等复杂流程，个别项目因规划调整造成项目建设用地未及时落实，牙象和上垌两个村的项目工作有些滞后。导致项目无法正常实施或者在实施过程当中需要重新调整建设方案，致使资金无法按时支出。

#### **六、下一步计划**

一是高度重视，加快资金支出。加快推进养老服务体系建设项目资金使用进度，充分发挥项目建设资金作用。

二是加强督促，加快项目建设。要求项目属地公馆镇、金塘镇政府民政部门要加强督促，定期督促项目建设进度。要求项目建设单位切实履行主体责任。同时积极争取国土、消防、规划等部门支持，帮助解决项目建设中遇到的选址、规划等问题加强项目推进，资金及时支付，按时完成工程验收。

进度表		
下达地区	验收时间	支出时间
十万七	2022年12月初竣工，2022年12月底验收。	2023年1月
油甘窝	2022年6月	2022年7月
牙象	2022年6月初竣工，2022年6月中验收。	2022年6月底
谭屋	2022年6月初竣工，2022年6月中验收。	2022年6月底
天安	2022年6月初竣工，2022年6月中	2022年6月底



	验收。	
洪山	2022年6月初竣工，2022年6月中验收。	2022年6月底
上垌	2022年6月初竣工，2022年6月中验收。	2022年6月底

## 七、其他需要说明的问题

暂未在中央巡视、各级审计和财政监督中发现资金挤占、挪用、套取等违纪违法现象。